


LE BARRE INDICANO I TEMPI MASSIMI, CON RIFERIMENTO ALL'INDICE DI SETTIMANA, DISPONIBILI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'		NUMERO DI SETTIMANA - ANNO 2022																			
		SETTEMBRE					OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE						
N°	ATTIVITA' PRINCIPALE	FASI	GIORNI	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
1	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, DEFINIZIONI PRELIMINARI ED INIZIO LAVORI	ESPLETAMENTO ESPERIMENTO DI GARA	15	█																	
		CONSEGNA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRAENTE	7			C O N S E G N A D E I L A V O R I	█														
		ACCETTAZIONE MATERIALI ED EMISSIONE ORDINI IMPRESA	7					█													
		RICHIESTE SERVIZI A TERZI (e-D, Locazioni, privati coinvolti)	7						█												
		SOPRALLUOGHI PER ADEGUAMENTO SITI	7							█											
		PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE	14								█	█									
		LAVORI SI SCAVO, REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E PALI DI SOSTEGNO	21									█	█	█	█						
													30 GIORNI [42 SOLARI]								
2	INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	INSTALLAZIONE ED ALLINEAMENTO DEI PONTI RADIO	14																		
		INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE TELECAMERE ANPR	14											█	█						
		INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TELECAMERE CCTV	14											█	█						
																		15 GIORNI [21 SOLARI]			
3	CONFIGURAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE VIDEO, VERIFICHE, SIMULAZIONI, PROVE DI FUNZIONAMENTO E CORSO DI FORMAZIONE	INTEGRAZIONE SETUP CONTROL ROOM	7																		
		CONFIGURAZIONE SERVER GESTIONE IMMAGINI	7																		
		CONFIGURAZIONE INTERFACCIA UTENTE	7																		
		ADEGUAMENTO SOFTWARE DI REGISTRAZIONE	7																		
		SETUP FUNZIONALITA' CCTV	7																		
		SETUP FUNZIONALITA' ANPR	7																		
		PROVE DI FUNZIONAMENTO	7																		
		CORSO DI FORMAZIONE (DOPO ULTIMAZIONE DEI LAVORI)	7																		

DURATA COMPLESSIVA MASSIMA DEI LAVORI: 77 GIORNI SOLARI - 55 GIORNATE LAVORATIVE COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SISTEMA

NOTE: L'INIZIO DELLE ATTIVITA' IN CRONOPROGRAMMA E' VINCOLATO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA. IL TERMINE MASSIMO PER LA FINE LAVORI È DI 55 GIORNI LAVORATIVI CHE CORRISPONDONO A 77 GIORNI SOLARI CONSECUTIVI. AL TERMINE DEI LAVORI SEGUIRÀ IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE. ALL'ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO LA RETE SARÀ PRESA IN CARICO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IL TRAINING DEL PERSONALE POTRÀ ESSERE CONCORDATO ANCHE IN DATA SUCCESSIVA ALLA FINE DEI LAVORI.

- 1 █ FASE 1 - AVVIO DEI LAVORI ED EMISSIONE ORDINI MATERIALI
- 2 █ FASE 2 - ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI
- 3 █ FASE 3 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO - TEST PLAN GERARCHICO DI FUNZIONALITA', SICUREZZA, PERFORMANCE E RECOVERING



Mario Frara

Il Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Mario Frara